



**Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona
Opere Sociali di N.S.
di Misericordia
Savona**

PNRR - Investimento M 5 C2 I. 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti”
CUP C34H22000270006

Determinazione n° 36 del 19 giugno 2026

IL DIRETTORE

(su nomina del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 24 del 23/06/2025)

OGGETTO: intervento di ristrutturazione dell’immobile di Via Nizza, 10 A - Savona, finalizzato alla riqualificazione degli spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l’autonomia dell’anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari, nell’ambito del PNRR M5, C2, I. 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”.

Certificato di ultimazione lavori e lavorazioni residuali di modesta entità non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera.

CUP C34H22000270006

CIG B375D88FD7

II DIRETTORE

Vista la delibera di C.d.A. n. 24 del 23/06/2025 “Nomina del Direttore”;

Richiamati:

- il vigente Statuto dell’Azienda, il Regolamento di Contabilità e il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento all’art. 1, recante il principio del risultato, quale criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto;
- l’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, nella parte relativa al Certificato di Ultimazione Lavori e all’assegnazione di un termine perentorio per lavorazioni di piccola entità non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera;
- le Linee Guida PNRR recanti “Indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone”, nella parte relativa alle lavorazioni residuali di modesta entità e al limite massimo di sessanta giorni;
- gli obblighi connessi al conseguimento di milestone, target e obiettivi finanziari previsti dal PNRR;

Premesso

- che in data 19 gennaio 2024 è stata sottoscritta tra il Comune di Savona e l’Azienda la convenzione per la realizzazione degli interventi individuati dal Distretto Sociosanitario n. 7 Savonese nell’ambito del PNRR M5C2 I.1.1.2;
- che con atto prot. n. 154 del 25 gennaio 2024 la Geom. Aurora Dealexandris è stata nominata RUP dell’intervento;
- che il Comune di Savona, a seguito della gara esperita, ha disposto, con determinazioni dirigenziali n. 5120 del 20/11/2024 e n. 5285 del 28/11/2024, l’aggiudicazione dei lavori all’impresa ELETTRO 2000 TLC S.r.l.;
- che in data 23 gennaio 2025, Rep. n. 132/2025, è stato stipulato il contratto di appalto e in data 6 febbraio 2026, Rep. n. 169, è stata stipulata la relativa variante suppletiva;
- che, a seguito delle proroghe concesse, il termine per l’ultimazione dei lavori è stato fissato al giorno 3 giugno 2026;

Dato atto che:

- in data 03/06/2026 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Appaltatore e dal RUP il Certificato di Ultimazione Lavori, con attestazione dell'ultimazione in tempo utile dell'intervento;
- nel suddetto certificato sono state individuate lavorazioni residuali consistenti in ripristino del cappotto, finiture esterne, rifiniture finali e pulizie di fine cantiere, qualificate come di piccola entità, marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;
- con nota del 18/06/2026 l'impresa ha comunicato l'impossibilità di completare le lavorazioni residuali entro il 19/06/2026, richiedendo la rideterminazione del termine al 30/07/2026;
- in data 19/06/2026 il Direttore dei Lavori ha espresso parere tecnico favorevole, attestando che le lavorazioni ancora da completare sono riconducibili a quelle già indicate nel Certificato di Ultimazione Lavori, sono di modesta entità e non impediscono l'utilizzabilità dell'immobile;
- in data 19/06/2026 è stato sottoscritto l'atto integrativo al Certificato di Ultimazione Lavori del 03/06/2026, con rideterminazione del termine per il completamento delle lavorazioni residuali al 30/07/2026, termine perentorio e contenuto entro il limite massimo di sessanta giorni;

Considerato che:

- la rideterminazione del termine riguarda esclusivamente lavorazioni residuali di modesta entità già individuate nel Certificato di Ultimazione Lavori e non costituisce variante, modifica contrattuale, proroga del termine finale PNRR o riconoscimento di maggiori oneri;
- resta ferma la necessità che le lavorazioni residuali non pregiudichino l'uso, la funzionalità, la sicurezza, l'accessibilità, l'agibilità e l'utilizzabilità dell'immobile;
- ai fini della corretta tracciabilità documentale PNRR, risulta opportuno prendere atto e approvare, per quanto di competenza dell'Azienda, l'atto integrativo del 19/06/2026, demandando al RUP e alla Direzione Lavori i conseguenti adempimenti tecnici e documentali;

Ritenuto

- di procedere secondo il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, al fine di assicurare la corretta conclusione documentale dell'intervento e la tutela dell'interesse pubblico connesso al finanziamento PNRR;
- di approvare il certificato di ultimazione lavori del 03/06/2026, e l'atto integrativo Lavori sottoscritto in data 19/06/2026, quale allegato al presente provvedimento;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della richiesta dell'impresa ELETTRO 2000 TLC S.r.l. del 18/06/2026 e del parere tecnico favorevole del Direttore dei Lavori del 19/06/2026;
3. di approvare, per quanto di competenza dell'Azienda, il certificato di ultimazione lavori al 3/06/2026 e l'atto integrativo, sottoscritto in data 19/06/2026, relativo alla rideterminazione del termine per il completamento delle lavorazioni residuali di modesta entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;
4. di dare atto che il termine perentorio per il completamento delle suddette lavorazioni residuali è fissato al 30/07/2026 e resta contenuto entro il limite massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data del Certificato di Ultimazione Lavori del 03/06/2026;
5. di dare atto che il presente provvedimento non costituisce variante, modifica contrattuale, proroga del termine finale PNRR o riconoscimento di maggiori oneri, e non comporta impegno di spesa;
6. di demandare al RUP e alla Direzione Lavori gli adempimenti conseguenti,
7. di disporre che, decorso il termine del 30/07/2026, il Direttore dei Lavori proceda all'accertamento dell'avvenuto completamento delle lavorazioni residuali e alla redazione del relativo verbale;
8. di trasmettere il presente provvedimento, con i relativi allegati, all'Impresa, alla Direzione Lavori, al CSE, al Comune di Savona quale Soggetto Attuatore e ai competenti uffici dell'Ente per quanto di rispettiva competenza;
9. di dare atto che la presente, ai fini della pubblicità legale, sarà pubblicata sull'albo pretorio on line e, ai fini della trasparenza, nell'area "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo di questa Azienda
il giorno 14 LUGLIO 2026 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 14 LUGLIO 2026

IL DIRETTORE
F.TO CLAUDIO BERRUTI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Savona, 14 LUGLIO 2026

Il Direttore
F.TO CLAUDIO BERRUTI

ALLEGATO alla DETERMINA N.36 del 19 giugno 2026

Parere sulla regolarità amministrativa:

POSITIVO

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

Parere sulla regolarità contabile:

POSITIVO

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE BILANCIO

CONTROLLI E PATRIMONIO

Funzionario Elevata Qualificazione

F.TO MONICA BRIANO

Parere sulla regolarità tecnica:

POSITIVO

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE TECNICO

Funzionario Elevata Qualificazione

F.TO AURORA DEALEXANDRIS

Il Responsabile del Procedimento

Estensore del Provvedimento

F.TO AURORA DEALEXANDRIS