



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA

Via Paleocapa, 4 - Savona

Determinazione n° 10 del 27 gennaio 2015

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO**

OGGETTO: Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà dell'Azienda per il periodo 2013-2014 – Stato di avanzamento finale dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamato l'affidamento relativo alla posizione organizzativa quale Responsabile del Settore Tecnico al Dott. Claudio Berruti;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e s.m. ed i.;
- il D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) e s.m. ed i.;
- il D.Lgs. 113/2007 e s.m. ed i.;
- il D.Lgs. 152/2008 e s.m. ed i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s. m. ed i.;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Azienda;

Richiamati:

- la deliberazione n. 67 del 27 novembre 2012, con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione degli immobili di proprietà dell'Azienda per il periodo 2013-2014, mediante procedura negoziata senza bando, con il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base di gara di €. 410.000,00 - I.V.A. esclusa - di cui €. 9.000,00 non soggetti a ribasso, in quanto oneri per la sicurezza;
- il verbale di gara del 15 febbraio 2013 – agli atti - da cui risulta aggiudicataria l'Impresa "F.I.B.A." S.r.l. di Genova, con un ribasso del 16,848 % sul citato importo a base di gara;
- la determina n° 18 del 11 Marzo 2013, con la quale è stata dichiarata aggiudicataria l'Impresa "F.I.B.A." S.r.l. di Genova, con un ribasso offerto del 16,848% sul citato importo a base di gara, per un importo complessivo netto contrattuale arrotondato di € 342.440,00 - comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 9.000,00 - oltre I.V.A. e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il contratto stipulato in data 23 Aprile 2013;

- la determina n° 55 del 20 Settembre 2013 di approvazione:
 - del primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 16 Settembre 2013 per un importo totale di € 84.760,69 che, depurati del ribasso d'asta, ammontano a complessivi € 73.641,28, compresi gli oneri per la sicurezza;
 - del relativo certificato di pagamento per un credito netto pari ad € 73.270,00, I.V.A. esclusa;

- la determina n° 64 del 10 Dicembre 2013 di approvazione:
 - del secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 6 Dicembre 2013 per un importo totale di € 168.103,21 che, depurati del ribasso d'asta, ammontano a complessivi € 148.974,51, compresi gli oneri per la sicurezza;
 - del relativo certificato di pagamento per un credito netto pari ad € 74.950,00, I.V.A. esclusa;

- la determina n° 20 del 11 Aprile 2014 di approvazione:
 - del terzo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 31 Marzo 2014 per un importo totale di € 238.103,65 che, depurati del ribasso d'asta, ammontano a complessivi € 209.525,32, compresi gli oneri per la sicurezza;
 - del relativo certificato di pagamento per un credito netto pari ad € 60.250,00, I.V.A. esclusa;

- la determina n° 31 del 19 Giugno 2014 di approvazione:
 - del quarto stato di avanzamento dei lavori a tutto il 15 Giugno 2014 per un importo totale di € 321.620,55 che, depurati del ribasso d'asta, ammontano a complessivi € 280.555,32, compresi gli oneri per la sicurezza;
 - del relativo certificato di pagamento per un credito netto pari ad € 70.680,00, I.V.A. esclusa;

Vista la deliberazione n. 2 del 14/01/2014 con cui sono stati approvati il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2014 ed il Bilancio Economico Triennale di Previsione 2014/2016;

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Ditta FI.B.A. S.r.l. in data 16 Gennaio 2015, ns. prot. n° 135, con la quale, pur essendovi ancora interventi da concludere, comunica di non essere più in grado di onorare gli impegni presi per ragioni di salute e chiede conseguentemente di poter rescindere bonariamente il contratto in essere con l'Azienda;

Richiamata la determina n° 7 del 19 Gennaio 2015, con la quale si è ritenuto di poter acconsentire a tale richiesta di rescissione bonaria del contratto;

Esaminati:

- il S.A.L. finale da cui risulta che l'Impresa "FI.B.A." S.r.l. ha effettuato a tutto il 16 Gennaio 2015 lavori per un importo totale di € 321.620,55 che, depurati del ribasso d'asta ammontano ad € 280.555,32 e sottratti gli importi dei precedenti stati di avanzamento ammontano a complessivi € 1.408,00 I.V.A. esclusa, ed il relativo certificato di pagamento, da cui risulta che l'attuale credito netto dell'impresa, detratte le ritenute di legge, è di € 1.408,00 oltre I.V.A.;

- la Relazione sul Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Responsabile del Settore Tecnico dell'Azienda;

Ritenuto di approvarli;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per i motivi precisati in narrativa, lo stato di avanzamento finale dei lavori di manutenzione degli immobili di proprietà dell'Azienda per il periodo 2013-2014, eseguiti dall'Impresa "FI.B.A." S.r.l. di Genova, per un importo netto detratto il ribasso d'asta, di € 280.555,32, compresi gli oneri per la sicurezza;
- 2) di approvare il relativo certificato di pagamento per un credito netto pari ad € 1.408,00, I.V.A. esclusa e, conseguentemente, di liquidare a favore dell' Impresa "FI.B.A." S.r.l. di Genova la somma di € 1.408,00 oltre I.V.A., a seguito dell'emissione della relativa fattura da parte della stessa;
- 3) di approvare la Relazione sul Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Dott. Claudio Berruti)

Parere sulla regolarità amministrativa:

POSITIVO

IL DIRETTORE F.F.
(Francesco Cazzato)

Parere sulla regolarità contabile:

POSITIVO

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
Titolare di Posizione Organizzativa
(Sig. Francesco Cazzato)

Parere sulla regolarità tecnica:

POSITIVO

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO
Titolare di Posizione Organizzativa
(Dott. Claudio Berruti)

Il Responsabile del Procedimento

Estensore del Provvedimento
