



**Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona
Opere Sociali di N.S.
di Misericordia
Savona**

PNRR - Investimento M 5 C2 I. 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti"
CUP C34H22000270006

Determinazione n° 18 del 17 marzo 2026

IL DIRETTORE

(su nomina del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 24 del 23/06/2025)

OGGETTO: intervento di ristrutturazione dell'immobile di Via Nizza, 10 A-Savona, finalizzati alla riqualificazione degli spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale e al potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità nell'ambito del PNRR M5, C2, I. 1.1.2 "autonomia degli anziani non autosufficienti".
Liquidazione parziale 2° e 3° Stato di avanzamento dei lavori e avvio intervento sostitutivo per irregolarità contributiva subappaltatore.

**CUP C34H22000270006
CIG B375D88FD7**

II DIRETTORE

Vista la delibera di C.d.A. n. 24 del 23/06/2025 “Nomina del Direttore”;

Richiamati:

- la legge 8 Novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- il D. Lgs. 4 Maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);
- la legge regionale 24 Maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociosanitari) e successive modificazioni, con particolare riferimento agli art. 21 e art. 22, relativi alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
- il D.P.G. Reg. Liguria 18 Marzo 2003, n. 6/REG (Regolamento regionale per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) e successive modificazioni e integrazioni;
- la vigente legge regionale sulla disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona n. 33 del 12 Novembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e s.m. ed i;
- il Regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di “non arrecare un danno significativo”, e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il DL 06/11/2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 06 agosto 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- i Criteri Ambientali Minimi emanati dal Ministero della Transizione Ecologica, DM 23/06/2022, “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di “obiettivi” e “pietre miliari” e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNR

Richiamati altresì:

- il vigente Statuto dell'Azienda (approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 1658 del 16 dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni);
- il Regolamento di Contabilità dell'Azienda;
- il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda;

Premesso

- che in data 19 gennaio 2024 è stata firmata tra il Comune di Savona e l'Azienda la relativa convenzione per la definizione delle competenze, delle procedure, del finanziamento e delle modalità per la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione degli interventi individuati dal Distretto Sociosanitario n. 7 Savonese per le finalità di riqualificazione degli spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale mediante la realizzazione di spazi abitativi per anziani in Via Nizza n. 10A a Savona, identificato catastalmente al Fg. 74 Mapp. 34, attraverso la ristrutturazione di tutti i livelli dell'immobile e degli spazi pertinenziali, potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità con obiettivo da raggiungere la predisposizione di alloggi in grado di ospitare 12 anziani;
- che sulla base di valutazioni preliminari, l'intervento di ristrutturazione e di riqualificazione dell'ex Cesavo è complessivamente stimato in euro 1.371.349,74=, IVA compresa, a valere sull'Avviso 1 PNRR — 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti.
- che il Comune di Savona, quale stazione appaltante qualificata, ha disposto l'aggiudicazione definitiva degli interventi a favore dell'impresa ELETTRO 2000 TLC S.r.l. per l'importo contrattuale di € 746.350,68;
- che in data 23/01/2025 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. 132/2025;
- che con determinazione n. 11 del 05/03/2025 è stata liquidata l'anticipazione contrattuale del 20% pari a € 149.270,14 oltre IVA;
- che con determinazione n. 30 del 03/09/2025 è stata approvata la documentazione relativa al 1° SAL;
- che con determinazione n. 1 del 13/01/2026 è stata approvata la contabilità relativa al 2° e 3° SAL ed è stato emesso il certificato di pagamento con credito netto pari a € 237.339,52 oltre IVA (totale € 261.073,47), da liquidarsi previa emissione della relativa fattura da parte dell'appaltatore;

Dato atto

- che la fattura relativa al certificato di pagamento emesso non è ancora stata presentata dall'appaltatore;
- che a seguito di verifiche successive, è emersa l'irregolarità contributiva della ditta MD3 di Shoshi Nikolin con sede in (omissis), contratto di subappalto autorizzato con determinazione n. 32 del 10 settembre 2025 per un importo di € 30.000,00;
- che l'appaltatore ha comunicato che sono in corso le pratiche di regolarizzazione ma ad oggi non è possibile reperire sul portale un DURC regolare;
- che per la tutela della Stazione Appaltante e per l'attivazione dell'eventuale intervento sostitutivo nei confronti degli Enti previdenziali/assicurativi, occorre procedere alla liquidazione parziale del credito maturato dall'appaltatore ed alla contestuale trattenuta di una quota vincolata a tal fine;

Visti

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in materia di esecuzione e pagamenti, nonché le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la disciplina del DURC e dell'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore/subappaltatore (circolare INPS n. 54/2012 e prassi applicativa);
- il Regolamento di contabilità e l'ordinamento interno dell'Ente;

Preso atto

- che il RUP ha richiesto agli Enti competenti (INPS/INAIL e Cassa Edile) la quantificazione dell'inadempienza contributiva del subappaltatore e le modalità di versamento ai fini dell'intervento sostitutivo;
- che nelle more della quantificazione degli Enti e/o della regolarizzazione del subappaltatore, occorre disporre la sospensione parziale del pagamento;
- che in via cautelativa, si procederà a trattenere/sospendere l'intera quota relativa al contratto del subappaltatore pari ad € 30.000,00;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;
2. di prendere atto della non regolarità contributiva del subappaltatore autorizzato;
3. di disporre pertanto la trattenuta della quota pari a € 30.000,00 - a titolo di somma vincolata per l'attivazione dell'intervento sostitutivo nei confronti degli Enti previdenziali/assicurativi (INPS/INAIL e, se del caso, Cassa Edile) - per l'inadempienza contributiva del subappaltatore;
4. di disporre quindi, nelle more della quantificazione dell'inadempienza e/o della regolarizzazione contributiva del subappaltatore e per permettere la regolare prosecuzione dei lavori sulla base del cronoprogramma e delle tempistiche previste dal PNRR, la liquidazione parziale del 2° e 3° SAL in favore dell'appaltatore ELETTRO 2000 TLC S.r.l., per l'importo di € 207.339,52 oltre IVA corrispondente al totale certificato (€ 237.339,52) al netto della quota trattenuta/sospesa di € 30.000,00;
5. di stabilire che l'appaltatore dovrà emettere fattura esclusivamente per l'importo oggetto di liquidazione parziale di cui al punto 3), per un totale complessivo di €. 228.073,47 (IVA compresa) con indicazione di CUP/CIG e nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010);
6. di demandare al RUP l'adozione e la trasmissione delle comunicazioni/PEC agli Enti competenti e all'appaltatore/subappaltatore, nonché la richiesta di quantificazione dell'inadempienza e le conseguenti attività istruttorie;
7. di stabilire che, ricevuta la quantificazione da parte degli Enti, si procederà con separato provvedimento all'intervento sostitutivo (versamento diretto agli Enti) e, ove residui capienza, allo svincolo e liquidazione dell'eventuale saldo all'appaltatore previa verifica della regolarità contributiva;
8. di dare atto che il presente provvedimento disciplina le modalità di liquidazione ai fini della tutela della Stazione Appaltante e non comporta incremento della spesa complessiva già autorizzata con la determinazione di approvazione del 2° e 3° SAL;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento secondo gli obblighi di trasparenza applicabili e la conservazione a fascicolo della documentazione;
10. di riconoscere, come previsto dal protocollo d'intesa con il Comune di Savona in data 19 gennaio 2024, che i costi previsti sono posti anticipatamente a carico delle Opere Sociali in attesa del trasferimento dei fondi da parte del Comune di Savona;

11. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/10, l'appaltatore, con nota assunta al prot. n. 417 del 3/03/2025, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato;
12. di dare atto che il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: B375D88FD7
13. di dare atto che la presente, ai fini della pubblicità legale, sarà pubblicata sull'albo pretorio on line e, ai fini della trasparenza, nell'area "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013;
14. di trasmettere, il presente atto e la documentazione relativa al pagamento, al Comune di Savona per ottenere il trasferimento dei relativi finanziamenti.

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato pubblicato all'Albo di questa Azienda il giorno 17 MARZO 2026 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 17 MARZO 2026

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Savona, 17 MARZO 2026

Il Direttore

F.TO DOTT. CLAUDIO BERRUTI

ALLEGATO alla DETERMINA N. 18 del 17 marzo 2026

Parere sulla regolarità amministrativa:

POSITIVO

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

Parere sulla regolarità contabile:

POSITIVO

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE BILANCIO
CONTROLLI E PATRIMONIO
Funzionario Elevata Qualificazione

F.TO MONICA BRIANO

Parere sulla regolarità tecnica:

POSITIVO

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO
Funzionario Elevata Qualificazione

F.TO AURORA DEALEXANDRIS

Il Responsabile del Procedimento

Estensore del Provvedimento

F.TO AURORA DEALEXANDRIS
